

MASSNAHMEN-PROTOKOLL ÜBER DAS **CAF** ERSTMALIGE HOCH- UND ABHEIZEN BEI

(Zutreffendes ist vom Bauherrn bzw. Architekten auszufüllen und rechtzeitig an die Fachfirmen auszuhändigen)

Bauvorhaben: _____
Bauherr / Bauträger: _____
Bauteil / Stockwerk: _____

Fließestrich ☐ CF 225 (20) ☐ CF 300 (30)
Fußbodenheizungssystem _____
Gesamtestrichdicke im Mittel _____ cm

Vor dem Estricheinbau:

Die einregulierte geringste Vorlauftemperatur von _____ °C ist
seit dem _____ vorhanden.
Beginn der Estricharbeiten am _____
Ende der Estricharbeiten am _____

Nach dem Estricheinbau:

Die einregulierte geringste Vorlauftemperatur nach dem Estricheinbau von ____ °C
ist seit dem _____ vorhanden.
Am _____ ist mit dem täglichen Hochfahren der Vorlauftemperatur
begonnen worden.
Die max. Vorlauftemperatur von _____ °C war am _____ erreicht.
Mit dem Abheizen ist am _____ begonnen worden.
Die einregulierte geringste Vorlauftemperatur war am _____ erreicht.

Die Räume waren während dem Hoch- und Abheizen ☐ frei ☐ nicht frei
von Baumaterialien oder großflächigen Abdeckmaßnahmen.
Die Räume wurden tagsüber ☐ be- und entlüftet ☐ nicht be- und entlüftet
Alle Heizkreise waren bei dem erstmaligen Auf- und Abheizen ☐ offen ☐ nicht offen

Das Einregulieren der geringsten Vorlauftemperatur und das erstmalige Hoch- und
Abheizen ist durch _____
von der Firma _____ vorgenommen worden.

Das Maßnahmenprotokoll wurde am vom Bauherrn/Auftraggeber freigegeben und
an folgende Fachfirmen verteilt:

- | | |
|--|---|
| ☐ Estrichleger | ☐ Fliesen-, Platten- und Natursteinleger |
| ☐ Parkettleger/Holzpflaster | ☐ Bodenleger |
| ☐ Heizungsbauer | ☐ sonstige |

Restfeuchtigkeit _____ CM-% geprüft von _____ am _____ .

Architekt / Sonderfachmann / Bauleitung
Stempel / Unterschrift

Bauherr / Auftraggeber
Stempel / Unterschrift

Ort / Datum

Ort / Datum